

**Protocole de mise en service / Enregistrement de la garantie
pour les compresseurs à vis**

Partenaire en matière de prestation de service / Distributeur :

Numéro de compte client: _____

Client: _____

Envoyer par e-mail

Nom: SEACS INDUSTRIE

TRUCKS SOLUTIONS

Rue: 385 Route de Montfalcon

24 Les Fouilloux

Code postal/Lieu: 2630 MONTIGNAUD

STRABERT D'ALBON 26240

Imprimer

Caractéristiques du compresseur:

Modèle: PSDK PRO 2,5 kW 2,5 bar 15 Numéro. de série: 243108

☒ Machine neuve

☐ Intégrée dans le module GLW
(Permutation de la charge de base)
☐ Intégrée dans le module VBS
(Commande combinée RENNER)
☐ avec échangeur de chaleur/Boîtier

☐ Machine d'occasion

Date de mise en service: 16/11/12 Année de production: 2012

Date d'installation du compresseur: 17/11/12 Heures de service: 2

* lors de la mise en service plus tard que 3 mois à compter de la date de livraison, veuillez respecter les indications du chapitre 3.

Conditions d'installation du compresseur:

Site: ☐ Site ouvert (salle, tente...) ☐ Site fermé (salle de compresseurs, container...) ☐ Bateau ☐ Camion/Train ☐ Étable
☐ Site extérieur avec toit ☐ Site extérieur sans toit ☒ Usine/production ☐ Usine de biogaz ☐ Mine souterraine ☐ Autres

Aération/ventilation: ☐ Canal d'évacuation (longueur: 1 m) ☐ Équerre/clapets ☐ Canal d'aération ☐ Ventilateur additionnel

Conditions ambiantes: ☒ Propre ☐ poussiéreux ☐ Sale ☐ Humide ☐ Vapeurs / Exposition à des produits chimiques

Travaux de vérification à effectuer:

AVANT la mise en service

☒ Interrupteur principal/Interrupteur-sectionneur
disponible/ installé

☒ Resserrer tous les raccords des flexibles/des tuyaux
d'huile et d'air

☒ Vérifier/resserrer tous les raccords électriques

☒ Mesurer la tension de la courroie (N/Hz)

☒ Protection par fusible de protection recommandé
type retardé: 250

☒ Flexible de sortie d'air ou compensateur installé

Tension réseau: 400 V (mesurée)

L1: 406 L2: 407 L3: 407

AVANT/PENDANT la marche d'essai

☒ Contrôler le niveau d'huile

☒ Contrôler le sens de rotation

☒ Pression max. bar 14 vérifiée

☒ Pression de redémarrage bar 14,5 vérifiée

☒ Vérification des fuites d'air/d'huile

64 °C température d'huile au bout de 30 min de marche en charge

23 °C température ambiante

Courant absorbé pdt la marche en charge:

L1: 14,6 A L2: 13,2 A L3: 13,9 A

APRES la marche d'essai

☒ Contrôler la présence de fuite d'air

☒ Contrôler la présence de fuite d'huile

☐ Réglage du temps de marche à vide 120 sec

☒ Tension de la courroie après la marche d'essai

Courant absorbé lors de la marche à vide:

L1: 7,2 A L2: 6,7 A L3: 6,6 A

Extension de garantie convenue: ☐ 3 ans ☐ 4 ans ☐ 5 ans

Filtration: ☒ Préfiltre ☒ Filtre fin ☐ Filtre à charbon actif ☐ Séparateur cyclonique

Application spéciale: ☐ Azote ☐ Hélium ☐ autres: _____

Sécheur: ☒ Test de fonctionnement

☒ Surveillance du point de rosée interne/externe

☒ Point de rosée après 30 minutes de marche d'essai: 2

Instructions aux clients:

☒ Tous les manuels d'utilisation et les clés de portes remis au client

☒ Toutes les fonctions nécessaires du compresseur / de la commande électronique expliquées au client

☒ Signaler aux clients la nécessité d'effectuer des contrôles visuels chaque semaine (fuite, niveau d'huile, préfiltre ...)

Signature du client (Personne/mécanicien habilité(e)): _____

Signature du distributeur: _____

Date: _____

Par votre signature, vous vous engagez à confirmer l'installation appropriée ainsi que la remise et le fonctionnement du compresseur RENNER susmentionné en bonne et due forme !!