



## CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Nous certifions par le présent document que le compresseur décrit ci-dessous a été enregistré dans le cadre du programme de garantie ASSURE proposé par la société CompAir S.A.

Numéro d'enregistrement:	WR-2014-0050508
Propriétaire enregistré:	BLANCHISSERIE COMBE LANOTTE
Lieu:	MOURS
Prestataire de services:	SFACS INDUSTRIE
Lieu:	MONTRIGAUD
Enregistré par:	ALAIN BALAZARD
N° de série:	BA35620001
Modèle:	L07 RS- 7.5 V2 400-460V/50-60HZ CE-STD
Garantie:	assure 6 years
Date Enreg.:	06/11/2014
Valide jusqu' au:	06/11/2020

Signé  
Chris Barker  
CompAir

13/11/2014 08:18:47

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : <b>207AS</b>	Élément de compression : <b>FK076003632</b>	Tableau démarreur :	
Numéro de série <b>BA35620001</b>	Moteur : <b>ZS 106 3124</b>	Sécheur : <b>0071 ED108</b> <b>JUM 012091</b>	
Code de configuration Delcos <b>0298 0013 0373</b>	Onduleur (le cas échéant) :	Mis en service par et le	
		Nom : <b>FALCONNET</b>	
Numéro CD :	Contrôleur Delcos <b>XL</b> : <b>PRO</b>	Numéro du passeport de formation :	
	Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : <b>06/11/2014</b>	

Options installées			
Sélect. charge de base :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Récupération de chaleur : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Radiateur couverture : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Bac égout. huile : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel séparateur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Séparateur d'eau : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	

Détails du site		Coordonnées de la société de vente/distributeur	
Société : <b>COMBE LANOÏTE</b>		Société de vente/distributeur : <b>SFACS</b>	
Adresse : <b>MOURS</b> <b>27 des Nevoles</b> Code postal : <b>26540</b>		Adresse : <b>Quartier les Nevoles</b> <b>26350 Nautrigand</b> Code postal :	
Contact : <b>N° LANOÏTE</b>		Contact : <b>A BALAZARD</b>	
Téléphone : <b>06 78 39 83 97</b>		Téléphone : <b>09 61 31 16 40</b>	
E-Mail : <b>blanchisserie - combe.lanoite @ hotmail.fr</b>		E-Mail : <b>info@sfacs - industrie - fr</b>	
Secteur d'activité		Ingénieur de mise en service :	
N° de code du secteur d'activité* : <b>900</b>		<b>FALCONNET</b>	
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.		Date de mise en service : <b>06/11/2014</b>	

Application du compresseur
<b>900 LAVERIE</b>

Détails de l'huile <b>COMPTON</b>	
Type :	<b>4000 H</b>
Grade :	

<b>Historique des défauts</b>
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

<b>Conditions environn. du site</b>		
Site propre ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Installation satisfaisante ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Fuites d'eau/huile# ?	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. # Modèles à refroidissement eau uniquement		

<b>Détails de l'installation :</b>		
Taille câble :	<b>6</b>	mm <sup>2</sup>
Taille fusible :	<b>32</b>	amp.
Qualité d'eau satisfaisante ?#	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/> *
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/> *
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. * Modèles à refroidissement eau uniquement		

<b>Valeurs réelles</b>		
Pression carter interne (B2) :	bar <input checked="" type="checkbox"/> <b>2.6</b>	psi <input type="checkbox"/>
Pression conduite/réseau (B1) :	bar <input checked="" type="checkbox"/> <b>2.5</b>	psi <input type="checkbox"/>
Température de l'huile (R2) :	°C <input checked="" type="checkbox"/> <b>25</b>	°F <input type="checkbox"/>
Température ambiante :	°C <input checked="" type="checkbox"/> <b>20</b>	°F <input type="checkbox"/>
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	°C <input checked="" type="checkbox"/> <b>20°</b>	°F <input type="checkbox"/>
Humidité relative :		%
Volts :	<b>416</b>	Volts

<b>Heures</b>		
Volts en charge :	<b>415</b>	Volts
Différentiel tension acceptable ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Courant (A) à pleine charge :	<b>13.8</b>	amp.
Courant (A) sans charge :	<b>1.6</b>	amp.
Total des heures de fonctionnement :	<b>2</b>	h
Total des heures sous charge :	<b>1</b>	h

<b>Détails des contrôles</b>		
Seuil de coupure :	bar <input checked="" type="checkbox"/> <b>2.5</b>	psi <input type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input checked="" type="checkbox"/> <b>2.5</b>	psi <input type="checkbox"/>
<sup>2</sup> Seuil de coupure :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
<sup>2</sup> Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input type="checkbox"/>	psi <input type="checkbox"/>
Fonctionnement :	automatique <input checked="" type="checkbox"/>	continu <input type="checkbox"/>
Pression de décharge :	bar <input checked="" type="checkbox"/> <b>1.6</b>	psi <input type="checkbox"/>
Temps de décharge :	<b>2.6</b> (secondes)	
Redém. distant validé :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
<sup>2</sup> Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Entrées en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sorties en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Sélect. charge de base validée :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Auto redém. validé :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Séquenceur contrôlé :	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Formation de l'opérateur terminée :	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

\* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.

<b>Détails des équipements en aval</b>	
Filtre(s) : Type(s) et grade(s)	<b>ARS 100 RB</b>
Sécheur : Fabricant/type/numéro série	<b>ORLI ED 108</b>
Dimension du réservoir (litres) :	<b>500 l</b>

Signatures	Caractères d'imprimerie	Signature	Date (jj / mm / aaaa)
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :	<b>FALCONNET</b>		<b>06/11/2014</b>
Client / Utilisateur final :	<b>COMPTON</b>		<b>06/11/2014</b>