

MAGICFEET

SFACS Industrie
Société Fluides Air Comprimé Services
Sarl au Capital de 8000,00 €
Siège Social : 24 Avenue Joannès Masset
Bât 3 - Immeuble IBS - 69009 LYON
Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01
Site Web : www.sfacs-industrie.fr
Siret : 518 702 998 00015 - RCS LYON - FR 865 187 029 98



BILAN DE SANTÉ AVANCE

CE BILAN DE SANTÉ EST OBLIGATOIRE POUR		RENOUVELLEMENT DE GARANTIE <input type="checkbox"/>	
MODÈLE HV05	N° DE SÉRIE V05-00-1184-0808	HEURES DE FONCTIONNEMENT 35094H5	DATE DE MISE EN ROUTE SUR SITE 2008
N° de série RSU V05-00-1184		N° de série du moteur	
Utilisateur/Lieu d'installation de la machine/Adresse MAGIC FEET St Donat Herbasse		Prestation effectuée par : SFACS industrie CompAir ou Prestataire de service :	
N° de téléphone			
Interlocuteur			
Précédent type d'huile et fabricant		Environnement (Propre/Sale/Autres)	
Bilan de santé – Liste de contrôle			
1. Principales prestations effectuées			
2. Vérification des pièces			
2.1. Le filtre à air a été remplacé par une pièce d'origine par CompAir			
2.2. Le filtre à huile a été remplacé par une pièce d'origine par CompAir			
2.3. Le séparateur d'huile a été remplacé par une pièce d'origine CompAir			
2.4. Remplis avec de l'huile agréée par CompAir			
3. Vérifications mécaniques			
3.1. Recherche de fuites d'air effectuée			
3.2. Les filtres d'entrée d'air du caisson sont propres			
3.3. Le refroidisseur final et le refroidisseur d'huile sont propres			
3.4.			
3.5.			
3.6.			
3.7. Les filtre et gicleur de reprise d'huile sont propres			
3.8.			
3.9.			
3.10. Le réservoir à pression a été inspecté et est en état de fonctionnement			
3.11. Les boulons du couvercle de la cuve du réservoir-séparateur sont serrés avec un couple correct			
3.12.			
3.13.			
<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case appropriée ou laisser en blanc selon le cas			
4. Installation			
<input type="checkbox"/> 4.1. Toute la tuyauterie a été vérifiée et déclarée en bon état			
<input type="checkbox"/> 4.2. Tous les câbles électriques entrants ont été vérifiés et déclarés en bon état			
<input type="checkbox"/> 4.3. Tous les fusibles ont été vérifiés et déclarés en bon état			
<input checked="" type="checkbox"/> 4.4. La ventilation a été vérifiée et déclarée en bon état			
5. Vérifications du circuit électrique			
<input checked="" type="checkbox"/> 5.1. Les câblages du système de contrôle sont bien serrés et en bon état			
<input checked="" type="checkbox"/> 5.2. Les câblages du démarreur sont bien serrés et en bon état			
<input checked="" type="checkbox"/> 5.3. Câblages du moteur bien serrés et en bon état			
<input checked="" type="checkbox"/> 5.4. L'isolation du moteur principal et l'isolation du moteur du ventilateur ont été vérifiées, >2m ohms			
<input checked="" type="checkbox"/> 5.5. Les vérifications d'intensité du moteur principal et du moteur du ventilateur ont été effectuées et sont correctes			
<input checked="" type="checkbox"/> 5.6. Le temps de démarrage Étoile/Triangle est correct en fonction de la taille du moteur et de la tension			
<input type="checkbox"/> 5.7. L'état du câblage a été vérifié et déclaré satisfaisant			
<input type="checkbox"/> 5.8. Le réglage du pressostat/étalonnage du transducteur de pression est correct			
6. Vérifications liées au fonctionnement			
<input type="checkbox"/> 6.1. La régulation proportionnelle est correctement réglée			
<input checked="" type="checkbox"/> 6.2. Le compresseur démarre, marche en charge, marche à vide et s'arrête correctement			
<input checked="" type="checkbox"/> 6.3. Le réservoir-séparateur se met à vide correctement			
<input checked="" type="checkbox"/> 6.4. Les réglages de la pression sont compris dans les limites de pression maximum du constructeur			
<input type="checkbox"/> 6.5. La température d'huile en fonctionnement se situe dans les limites autorisées			
<input type="checkbox"/> 6.6. L'évacuation des condensats fonctionne correctement			
<input type="checkbox"/> 6.7. Le système d'arrêt d'urgence fonctionne correctement			
<input checked="" type="checkbox"/> 6.8. L'arrêt sur défaut température air/huile fonctionne			
<input checked="" type="checkbox"/> 6.9. Les sécurités moteur principal et ventilateur fonctionnent			
DATE À LAQUELLE LA RÉVISION PRINCIPALE ET LE BILAN DE SANTÉ ONT ÉTÉ EFFECTUÉS 10/12/2010			
Détails relatifs à tous les travaux supplémentaires effectués en vue de se mettre en conformité avec les exigences du renouvellement de garantie			
Contrat de service souscrit oui/non			
Signature du client [Signature] Date		Signature du distributeur [Signature] Date 10/12/2010	
Demande <input type="checkbox"/> Approuvée <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/> Cadre réservé au S.A.V. de CompAir (Cocher la case appropriée)			
N° d'enregistrement			
En cas de refus, veuillez en indiquer la raison		Signature Date	

MAGIC FEET
Capital 50.000 euros
Quartier des Ulèzos
26260 SAINT-DONAT
Tél. 04 75 45 05 28 - Fax 04 75 45 47 01
Site WEB : www.magicfeet.fr
SIRET 419 602 222 00012 - APE 199 7

SFACS Industrie
Société Fluides Air Comprimé Services
Sarl au Capital de 8000,00 €
Siège Social : 24 Avenue Joannès Masset
Bât 3 - Immeuble IBS - 69009 LYON
Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01
Site Web : www.sfacs-industrie.fr
Siret : 518 702 998 00015 - RCS LYON - FR 865 187 029 98

Sté COMPAIR France S.A.S

A l'attention de M.DUBOC
(Responsable service Après Vente)

BP 50061
77551 MOISSY CRAMAYEL

Objet : Garantie Assure Compair sur nos machines

Monsieur,

Nous vous prions de noter par la présente, que la maintenance du ou des
compresseurs à ~~vis~~ *palettes* : *HV05 de 2008* N° série : *V05 - 001184 - 0808.*

Est confiée ce jour à votre partenaire régional, Agréé Compair, SFACS
Industrie (bureaux et ateliers : Les Meuilles – 26350 MONTRIGAUD)

Fait pour valoir ce que de droit,

Courtoisement

PAUL Sébastien

Mme / Mr agissant en qualité de Responsable de la sté.....*MAGIC FEET*

Le : *29 Nov 2010* (Date, tampon et signature)

MAGIC FEET
Capital 50.000 Euros
Quartier de *INÈZES*
26260 MONT-DONAT
Tél. 04 75 45 05 28 - Fax 04 75 45 47 01
Site WEB : www.magicfeet.fr
SIRET 410 602 222 60332 - APE 193 Z

Nb : En complément au contrat de maintenance ci-joint !

©hydrovane

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Nous certifions par le présent document que le compresseur décrit ci-dessous a été enregistré dans le cadre du programme de garantie ADVANCE proposé par la société Hydrovane Limited.

Rewarranty Advance upto 10 years/48000 Hrs

Numéro d'enregistrement	WR-2010-0025134
Propriétaire enregistré	MAGIC FEET
Lieu	SAINT- DONA
Prestataire de services	SFACS INDUSTRIE
Lieu	LYON
Enregistré par	BERNARD BOUSSAINGAULT
N° de série	V05-001184-0808
Modèle	5.5KW VANE
Garantie	Rewarranty Advance upto 10 years/48000 Hrs
Date Enreg.	28/11/2008
Valide Jusqu' au	28/11/2018
Limite de la Garantie	48000 Hours

Signé



Chris Barker
Responsable des Garanties Pour
CompAir